



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ  
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

---

412602, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район,  
р.п. Базарный Карабулак, пр. Ленина, д. 126в.

16.08.2022г

№ 7

**ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2024 годы»**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:**  
распоряжение Контрольно-счетной комиссии Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 19 июля 2022 года № 6, пункт 2.2 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, пункт 3.1 Плана работы Счетной палаты Саратовской области на 2022 год.

**Предмет контрольного мероприятия:**

использование бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2024 годы»;

проверка учредительных, распорядительных, бухгалтерских и других документов, содержащих данные о деятельности объектов проверки.

**Объекты контрольного мероприятия:** администрация Базарно-

Карабулакского муниципального района, финансовое управление администрации Базарно-Карабулакского муниципального района.

**Проверяемый период:**

2021 год.

**Сроки проведения контрольного мероприятия:**

с 19 июля по 16 августа 2022 года.

**Цель контрольного мероприятия:**

Оценка законности и эффективности использования бюджетных средств, направленных на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 годы», в рамках реализации государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды».

**Результаты контрольного мероприятия:**

В рамках контрольного мероприятия рассмотрены мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района 2018-2024 годы»:

1. Благоустройство общественной территории центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта, р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы;
2. Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Огонь славы», р.п.Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы; и мероприятия, проведенные на экономию, полученную при заключении муниципальных контрактов на проведение вышеуказанных работ:
  1. Изготовление уличного стенда-Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района и доставке его на площадку установки, расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы;
  2. Установка уличного стенда-Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района и доставке его на площадку установки, расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы.

Реализация регионального проекта Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году осуществлялось на территории р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района 2018-2024 годы», утвержденной Постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района от 13.02.2018года №146 (с

изм. и доп. от 31.07.2018г №634,от 06.06.2019г №421,от 18.06.2019г № 432, от 12.08.2019г №594,от 27.08.2019г №633,от 14.10.2019 №734, от 15.01.2020г №08, от 15.01.2020г №14, от 07.02.2020г №85, от 07.02.2020г №87, от 16.06.2020г №386, от 16.06.2020г №387, от 31.07.2020г №493,от 24.08.2020г № 566, от 23.09.2020г №645,от 12.10.2020г №717,от 30.10.2020г № 797, от 30.12.2020г №1012,от 26.01.2021 №55, от 27.01.2021г № 60, от 26.02.2021г № 186,от 30.06.2021г № 635,от 10.12.2021г №1158,от29.12.2021г №1162).

Для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района 2018-2024 годы» на открытом заседании общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан (протокол б/н от 23.07.2020г.) большинством голосов были определены объекты и мероприятия, которые вошли в муниципальную программу:

- 1 Территория центральной площади по адресу: р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы;
- 2.Мемориальный комплекс «Огонь славы», р.п.Базарный Карабулак.

В соответствии с п.6 паспорта муниципальной программы, на 2021 год предусмотрена реализация Подпрограммы 1:

- 1.Благоустройство общественной территории центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы;
- 2.Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п.Базарный Карабулак.

Подпрограммой 3 «Подготовка к реализации программы» п.3.17 предусмотрено мероприятие по разработке дизайн проекта по благоустройству центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта за счет внебюджетных источников.

Дизайн-проект по благоустройству общественной территории утвержден на заседании общественной комиссии от 21.09.2020 года (протокол б/н), Постановлением администрации Базарно-Карабулакского муниципального района № 645 от 23.09.2020 года «Об утверждении дизайн-проекта по благоустройству общественной территории р.п. Базарный Карабулак Базарно-Карабулакского муниципального района».

В соответствии с п.12 паспорта программы и приложением № 3 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района 2018-2024 годы» общий объем финансового обеспечения на проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий:

- центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта  
- мемориального комплекса «Огонь славы»  
составил на 2021 год-1993640,0 рублей.

В соответствии с Соглашением от 23 марта 2021года №63606151-1-2021-001 о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации

местному бюджету между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области и Администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района общий размер Субсидии составляет не более 1993640 (один миллион девятьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок) рублей.

Предоставление из бюджета Саратовской области в 2021 году бюджету Базарно-Карабулакского муниципального образования Субсидии на поддержку муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района 2018-2024 годы» в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 027, раздел 05, подраздел 03, целевая статья 691 F2 55550, вид расходов 523 установлено в целях достижения результатов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды».

Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам местным бюджетам Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области (на основании Приказа министерства финансов Саратовской области от 14 декабря 2012 года № 226), подписанное руководителем Тарасовой Л.В. и начальником планово-финансовой службы Давыдовым Д.О. переданы лимиты бюджетных обязательств на 2021 год финансовому управлению администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в размере 1993640 (один миллион девятьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок) рублей на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды».

15 октября 2020 года были объявлены электронные аукционы, заключены муниципальные контракты:

-«Благоустройство общественной территории центральной площади с устройством культурно-развлекательного объекта р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы» от 9 ноября 2020 года № 1/11/20 (протокол №0160300042020000010) на сумму 1037500(один миллион тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек;

-Благоустройство общественной территории мемориального комплекса «Огонь славы» в р.п. Базарный Карабулак от 10 ноября 2020 года № 02/11/20 (протокол №0160300042020000010) на сумму 491171(четыреста девяносто одна тысяча сто семьдесят один) рубль 80 коп.

Экономия при проведении электронного аукциона (протокол №0160300042020000010) составила 462500(четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, от проведения электронного аукциона

(протокол №0160300042020000011) составила 2468 (две тысячи шестьдесят восемь) рублей 20 коп.

На полученную экономию общественной комиссией (протокол б/н от 11 ноября 2020 года) было принято решение о замене и переносе уличного стенда-Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района.

Муниципальный контракт № 01-2020 от 27 ноября 2020 года был заключен на основании п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 298968 (двести девяносто восемь тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 20 копеек (НДС не облагается). По данному контракту Подрядчик-ИП Привалов Е.А. обязан выполнить работы по изготовлению уличного стенда-Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района и доставки его на площадку установки, расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, площадь 60 лет Победы. В муниципальном контракте №01-2020 от 27 ноября 2020 года в п.7.2 гарантийный срок на выполненные Подрядчиком по данному контракту работы, а также на результат данных работ составляет 2 (два) года с даты подписания акта о приемке выполненных работ по контракту, что повлекло за собой нарушение п.4.3.14.4 Соглашения о предоставлении субсидии от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001 по которому необходимо обеспечить включение в муниципальные контракты условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий, финансируемых за счет субсидии из областного бюджета.

Муниципальный контракт №02-2020 от 27 ноября 2020 года был заключен на основании п.4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на сумму 166000(сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). По контракту Подрядчик-ИП Привалов Е.А. обязан выполнить работы по установке уличного стенда-Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района, расположенной по адресу: р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области, площадь 60 лет Победы. В данном контракте гарантийный срок не оговорен, что также повлекло за собой нарушение п.4.3.14.4 Соглашения о предоставлении субсидии.

На основании муниципального контракта от 09.11.2020 года № 01/11/20 выставлена счет-фактура № 4 от 21 мая 2021 года, акт приема-передачи поставки товара (б/н) составлен 25 мая 2021 года, денежные средства переведены (платежное поручение № 705091 от 26 мая 2021 года) в размере 1037500(один миллион тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по муниципальному контракту от 10 ноября 2020 года №02/11/20 составлен 28

мая 2021 года. Денежные средства перечислены 23 июня 2021 года в размере 491171 (четыреста девяносто одна тысяча сто семьдесят один) рубль 80 копеек, что повлекло за собой несоблюдение п. 3.1 муниципального контракта от 10 ноября 2020 года №02/11/20 согласно которому оплата выполненных работ производится в течении 15 рабочих дней с даты подписания акта приемки выполненных работ. Несвоевременная оплата вызвана тем, что администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района было направлено письмо № 01-14/4-1826 от 18 мая 2021 года заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Тарасовой Л.В. о том, что заявленные ранее объемы финансирования в сумме 491171 (четыреста девяносто одна тысяча сто семьдесят один) рубль 80 копеек, в том числе за счет средств федерального бюджета 481348 (четыреста восемьдесят одна тысяча триста сорок восемь) рублей 36 копеек, за счет средств областного бюджета 9823 (девять тысяч восемьсот двадцать три) рубля 44 копеек не будут востребованы в связи с тем, что по состоянию на 12 мая 2021 года подрядчик ООО «РемСтройСервис» не приступил к выполнению работ. Впоследствии денежные средства поступили 22 июня 2021 года и перечислены Подрядчику 23 июня 2021 года платежным поручением №879181.

Изготовление уличного стенда-Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района осуществлялось в соответствии с графиком производства работ. Акт о приемке выполненных работ № 00-00000861 составлен 5 апреля 2021 года. Оплата по муниципальном контракту №01-2020 от 27 ноября 2020 года была произведена платежными поручениями от 19 мая 2021 года №665549 на сумму 292988 (двести девяносто две тысячи девятьсот восемьдесят восемь) рублей 84 копейки и от 20 мая 2021 года № 675949 на сумму 5979 (пять тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 36 копеек. В п.4.3 муниципального контракта от 27 ноября 2020 года № 01-2020 указано, что оплата производится в рублях РФ, путем перечисления платежным поручением Заказчика денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ в полном объеме.

Акт о приемке выполненных работ по муниципальному контракту №02-2020 от 27 ноября 2020 года составлен 6 апреля 2021 № 00-00000862, денежные средства перечислены платежными поручениями от 19 мая 2021 №665548 на сумму 162680 (сто шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек и от 20 мая 2021 года № 675950 на сумму 3320 (три тысячи триста двадцать) рублей 00 копеек, что также повлекло несоблюдению п. 4.3 муниципального контракта.

Нарушения в сроках оплаты объясняется тем, что для оплаты используются средства, предусмотренные Соглашением от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001, из областного бюджета они были перечислены позже срока оплаты по договорам.

Строительный контроль по работам, выполненным в 2021 году, не проводился.

По выписке из сводной бюджетной росписи по расходам местного бюджета на 30 декабря 2021 года денежные средства в размере 1993640 (один миллион девятьсот девяносто три тысячи шестьсот сорок) рублей, предоставленные по Соглашению от 23 марта 2021 года № 63606151-1-2021-001, использованы полностью.

Ежеквартальный «Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия» (приложение №4 к Соглашению от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001), «Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» (приложение №5 к Соглашению от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001), ежемесячный «Отчет об использовании субсидии, полученной из областного бюджета на реализацию регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (приложение №6 к Соглашению от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001) предоставлялись в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области в установленные сроки.

Размещения информации в сети «Интернет» (п.4.3.10 и п.6.1.5. Соглашения от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001) производилось несвоевременно.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 2021 году не производились.

### **Выводы и рекомендации:**

В результате контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2024 годы» выявлены недостатки по несвоевременной оплате администрацией Базарно-Карабулакского муниципального района своих обязательств. Нарушения в сроках оплаты объясняется тем, что в соответствии с Соглашением от 23 марта 2021 года предоставлялась Субсидия. Денежные средства были перечислены из областного бюджета позже сроков оплаты.

В муниципальных контрактах, заключенных на экономию, гарантийный срок не соответствует п.4.3.14.4 Соглашения от 23 марта 2021 года №63606151-1-2021-001.

Проверка размещения информации в сети «Интернет» показала, что многие документы размещены с нарушением срока.

Администрации Базарно-Карабулакского муниципального района рекомендовано учесть замечания и обеспечить выполнение обязательного размещения на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» полную информацию о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2024 годы» в соответствии с нормативно-правовой базой и сроками.

Приложение: Акт контрольного осмотра и замера объемов работ от 29 июля 2022 года №1.

Председатель  
Контрольно-счетной  
комиссии  
Базарно-Карабулакского  
муниципального района  
Саратовской области



Т.В.Майорова



## Акт контрольного осмотра и замера объемов работ

29 июля 2022 года

№ 1

В связи с проведением контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию направленных на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района на 2018-2024 годы» за 2021 год комиссия в составе Председателя Контрольно-счетной комиссии Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области Майоровой Т.В., директора ООО «БТИГИО» Золина С.В. и кадастрового инженера ООО «БТИГИО» Понявиной Н.С. провели осмотр и замер объемов работ, выполненных Обществом с ограниченной ответственностью «СТК», Обществом с ограниченной ответственностью «РемСтройСервис», ИП Привалов Е.А. по благоустройству общественной территории центральной площади по адресу: Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, площадь 60 лет Победы:

1. культурно-развлекательный объект,
2. уличный стенд - Доска почета Базарно-Карабулакского муниципального района,
3. мемориальный комплекс «Огонь славы».

Выполнение данных работ подтверждено:

1. Актом приема-передачи поставки товара от 25 мая 2021 года,
2. Актом № 00-00000861 от 5 апреля 2021 года,
3. Актом № 00-00000862 от 6 мая 2021 года,
4. Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 28 мая 2021 года.

В ходе контрольных замеров культурно-развлекательного объекта проверено соответствие объемов фактически выполненных работ с объемами, указанными в спецификации (Приложение № 1 к Контракту № 1/11/20 от 9 ноября 2020 года, дополнительное соглашение к Контракту № 1/11/20 от 5 февраля 2021 года). Контрольный замер проводился с помощью измерительной рулетки.

В ходе контрольного осмотра уличного стенда - Доски почета Базарно-Карабулакского муниципального района проверено соответствие объемов фактически выполненных работ с описанием объекта и объемов работ, указанных в техническом задании (Приложение №1 к муниципальному контракту №01-2022 от 27 ноября 2020 года).

В ходе контрольного осмотра и замера территории мемориального комплекса «Огонь славы» проверено соответствие объемов выполненных работ и объемов работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) от 28 мая 2021 года.

В результате контрольного осмотра и замера установлен фактически выполненный объем работ по следующим видам:

№ по акту	Наименование объекта	Наименован работ	Объем выполненных работ по акту (КС-2)	По результатам контрольного осмотра (замера)	Примечание
1	<b>Культурно-развлекательный объект</b>	Подиум	длина 8,4м глубина 6,0м	длина 8,4м глубина 6,0м	соответствует
		Павильон	длина 8,4м глубина 6,0м 5 опор	длина 8,4м глубина 6,0м 5 опор	соответствует
		Боковые порталы подиума, 2 шт.	длина 2,4м глубина 2,4м	длина 2,4м глубина 2,4м	соответствует
		Боковые порталы павильона, 2 шт.	Дополнительные несущие опоры	имеются	соответствует
		Боковая лестница	ширина 1,2м шаг установки 0,2м	ширина 1,2м шаг установки 0,2м	соответствует
		Фронтальная лестница	ширина 2,4м шаг установки 0,2м	ширина 2,4м шаг установки 0,2м	соответствует
		Боковой пандус	ширина 1,0м длина 6м	ширина 1,0м длина 6м	соответствует
2	<b>Уличный стенд-Доска почета Базарно-Карабулакского муниципального района</b>		каркасы-3 комплекта	каркасы-3 комплекта	соответствует
			облицовка-3 комплекта	облицовка-3 комплекта	соответствует
			несветовые объемные буквы-4 комплекта	несветовые объемные буквы-4 комплекта	соответствует
			герб Базарно-Карабулакского	герб Базарно-Карабулакск	соответствует

			муниципальног о района-1 шт.	ого муниципаль ного района- 1 шт.	
			рамки планшетов-16 шт.	рамки планшетов- 16 шт.	соответствует
			планшеты номинантов-16 шт.	планшеты номинантов- 16 шт.	соответствует
3	<b>Мемориальный комплекс «Огонь славы»</b>		камни бортовые-12 шт.	камни бортовые-12 шт.	соответствует
			камни бортовые-53 шт.	камни бортовые-53 шт.	соответствует
			плитка тротуарная декоративная (брусчатка): «Кирпичик»- 137,7 м2	плитка тротуарная декоратив ная (брусчатка): «Кирпичик» -137,7 м2 (17,2м х 8,0м)	соответствует

Конструкция «Звезда огонь славы» отремонтирована и покрашена.

Все проверенные объекты находятся в хорошем состоянии. Сколов, трещин, ржавчины и других дефектов не обнаружено.

Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель комиссии

Члены комиссии

Т.В.Майорова

С.В.Золин

Н.С.Понявина